

Projekt navn:	HAUNSTRUPGÅRD	Projekt nummer:	29360677
Afdeling:	RENO	Projektleder:	KAH

Referat af sikkerhedsmøde nr. 10

Dato/tid Ugedag: Mandag Dato: 07-12-2020 Tid: 11.00

Sted

Til stede Firma Repræsentant

	██████████	AT: Jesper
	██████████	AT: Kim
	██████	AG:
	██████████	AT: Torben ██████
	██████████	AT: Sandro
	██████	AT: Arni ██████████
Referent	Arbejdsmiljøkoordinator	Jim ██████████

Fraværende AG: Peter ██████

AG:

AG:

Afbud AT:

██████████ AT: Mikkel

██████████ AG:

██████ AT: Sebastian ██████

Bilag

Næste møde 04-01-2021

Blå skrift er tilføjet på dette møde/referat – Sort med fra sidste referat

Nr.	Emne	Ansvar	Udføres senest d.
01.00	Bemærkninger til sidste referat:		
	lab.		
02.00	Bemanding		
	FAG	Antal	
	Nedriver - ██████████	9	
	Tømrer - ██████	4	
	VVS – inkl. Isolatører - ██████	3–6	
	Murer - ██████████	2	

Faldstammecoating - [REDACTED]	4
Rengøring	0-2
Stillads - [REDACTED]	0-2

Nr.	Emne	Ansvar	Udføres senest d.
	EL - [REDACTED]	0-2	
	Facadeafrens - [REDACTED]	2	
	Maler - [REDACTED]	0-2	
	Låsesmed - [REDACTED]	0-2	
	Altan beton rep. – [REDACTED]	6	
	Blikkenslager – [REDACTED]	0-2	
	[REDACTED]	0-2	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0-1	
	[REDACTED]	0-1	
	[REDACTED]	3	
	Bemanding i alt de kommende 14 dage	33 – 52	
02.01	Opstartmøde for nyansatte.		
	Byggepladsintro afholdes efter aftale, mandage kl. 7.15 på byggelederkontoret – Aftales på forhånd med Jim		
03.00	Perioden siden sidste møde:		
	Tilbageblik:		
	FSB har en kontaktperson som fremover kommer jævnligt på pladsen, hun/han tager dialogen med de beboere som har behov for det, samt deltager når der for registreres inden opstart i lejlighederne	FSB	
	Varsling af ansatte på byggepladsen.		
	(Her registreres medarbejdere, der har fået en skriftlig advarsel – samt årsag til varslen.)		
	lab.		
	Kommende periode.		
	Rengøring og flytning af beboereffekter i kælder pågår	[REDACTED]	
	Skære faldstammer i top og bund for [REDACTED] opg 43 -41	[REDACTED]	
	Skære bøsninger	[REDACTED]	
	Udskiftning af stigestreng J M gade opg 6-8	VVS	
	Udskiftning i kælder af stikledninger pågår	VVS	
	Lægtning og lægning af tagflade etape 2, 7 rygninger mangler	TØM	
	Efterse vinduer opg. 43	TØM	
	Demontere køkkener opg 43	TØM	
	Genmontere køkkener opg 6 og 8	TØM	
	Relining opg 43	[REDACTED]	
	Rensning af ventilationskanaler pågår, koordineres med VVS arbejder	[REDACTED]	

	Blikarbejder på tag etape 2 pågår	Blik	
	Opstilling af stillads etape 3-4 pågår , overdækning kranes tirsdag uge 51	stillads	
	Altan afrensning etape 3 pågår gård uge 50 J M gade starter uge 51	██████	
	Rep. på baderum diverse pågår	Mur	
	Rep. af altan forplader etape 2 afsluttet , etape 3 umiddelbart efter ██████	Mur	
	Maling af altan forplader etape 1 pågår	Mal	

Nr.	Emne	Ansvar	Udføres senest d.
	Udboring af gennemføringer pågår løbende (koordineres med VVS/nedriver)	VVS/ Nedriv	
	Mangelafhjælpning	Alle	
	HUSK! At koordinere så der ikke er for mange i lejligheder samtidig	██████	
	Altanvæg isolering etape 2 pågår	Murer	
	Fordeling af opgaver:		
	Husk fodmand ved hejsning og kraning	ALLE	Altid
	Tjekke spritdispensere i opgange og skure	██████	Jævnligt
	Man må IKKE forlade lejligheder uden af sikre at døren er låst, heller ikke i kortere tid !! HUSK DET!!	ALLE	Altid
04.00	Resultat af Mønsterarbejdsplads		
	Mønsterrunder foretages ugentligt, mandage ca. 8.00, den udsendes i ██████ <u>I bedes Lukke opgaverne med en kommentar eller et billede af tingene er udført</u>	ALLE	Altid
05.00	Planlægning af fremtidige aktiviteter		
	Der kranes overdækning etape 2 til 3 tirsdag uge 51 , der vil være afspærrede områder under kraningen samt fodmænd i de områder der kranes hen over	██████	Under kraning
	Afskærmning/afspærring		
	HUSK altid at afspærre eller have fodmand ved kraning og lignende	Alle	Altid
	Skiltning		
	lab.		
	Byggeplads		
	Der er opsat sprit dispensere på alle etager i de opgange der arbejdes i, brug dette både før og efter besøg i lejligheder. Der er også i alle skurene / Varsling om der er mulighed at vi skal bruge mundbind i lejligheder	Alle	Altid

	Hvis man har materialer eller materiel på reposer, skal det placeres så beboere kan komme forbi, brug evt. mellem reposer	Alle	Altid
	Ledninger der ligger på trapper skal være trukket så korte som muligt og så de generer mindst muligt	Alle	Altid
	Det blev aftalt at klarmelding af rum efter asbest sanering gives på leanmøder fremover så der ikke er misforståelser. Evt. ophænge en plan over færdigmeldte områder	Alle	Fremover
	Vær opmærksomme på at overholde de aftaler der er omkring håndtering af Covid19. Antallet af smittede stiger igen! Brug håndsprit – Hold afstand – ikke for mange samlet - ikke kramme og kysse hinanden (med mindre man bor sammen)	ALLE	Altid
	HUSK – Der må ikke køres ind på stålpladerne før kl.700 og der må ikke gå på stillidsen før kl. 700		

Nr.	Emne	Ansvar	Udføres senest d.
	Der er et problem med jeres leverandører bakker ind på pladsen uden bakalarm, der er JERES ansvar at Jeres leverandører har bakalarm eller fodmand når de skal ind	ALLE	
	Der skal stilles andet end håndsprit op i spiserummet til aftørring af borde og der bør sættes firmanavne samt tekst om aftørring på alle borde (Dansk/Polisk) – Dette blev aftalt på dagens møde		
	Strømmen på hejs på etape 2 slår fra jævnlige. Ledninger er skiftet, tilstræb ikke at trykke på 2 etager samtidigt	ALLE	Altid
	Stillads		
	Ingen ændrer på stilladserne uden forudgående aftale med [redacted] eller stilladsfirma	Alle	Altid
	Husk daglig oprydning på stilladser og at holde adgang fri for materialer og materiel	Alle	Dagligt
	Oprydning		
	Husk daglig oprydning samt at fjerne (støvsuge) støv væk	Alle	Dagligt
	Det er en god ide af lægge sit affald på paller, hvis man ikke umiddelbart kan bortkøre det, så kan andre flytte det rundt hvis det står i vejen	Alle	Hver gang
	Værn		
	Vedligeholdelse af elektrisk værktøj		
	Husk det er brugeren af el værktøj som er ansvarlig for det daglige eftersyn	Alle	
	Øvrigt		
06:00	Plan for Sikkerhed og Sundhed		
	Gældende PSS står altid i byggelederskuret	JLE	
	<i>Gældende rev. 23-04-2020</i>		

	PSS revideres ved behov	JLE	
07.00	Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste møde.		
	Alle arbejdsulykker på byggepladsen skal registreres og indberettes til [redacted] Registreringen omfatter alle timelønnede medarbejdere på byggepladsen, herunder fagentreprenørens UE' er. HUSK: Kopi af påbud, forbud, strakspåbud, ulykkesanmeldelser, int. undersøgelser, tæt-på ulykker mm til [redacted]		
	Ulykker med fravær.		
	Ulykker uden fravær (uheld)		
	Tæt på ulykker:		
Nr.	Emne	Ansvar	Udføres senest d.
08.00	Antal kalenderdage siden sidste arbejdsulykke.		
	Antal kalenderdage uden arbejdsulykker: 208		
	Næste fejring af dage uden arbejdsulykker: 365		
09.00	Orientering om påbud og forbud fra Arbejdstilsynet		
	Hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet.		
10.00	APV og ajourføring af APV		
	APV'ere bedes afleveres til gennemsyn hvis de er revideret -	ALLE	
11.00	Eventuelt		
	Har man arbejde på pladsen de kommende 14 dage. Er der krav om deltagelse på sikkerhedsmøder. Det er aftalt med FSB at der ikke arbejdes mellem jul og nytår, dvs. sidste arbejdsdag på pladsen i år er d. 23/12-2020 Sikkerhedsmøde som skulle have været d. 21/12 rykkes til 04/01-2021		
	<i>Håber at i alle må få en god jul og et festligt nytår på trods af Corona</i>		